

**Název stavby:** Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – zajištění výkonu TDS a BOZP – ZD/19/421

**Objednatel:** Královehradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové

**Zhotovitel PD:** JZ projekt s.r.o.

**Zhotovitel stavby:** ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o.

**Technický dozor investora:** CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod

**Sepsán dne:** 07.08.2023

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku výše uvedené stavby

## **Zápis z kontrolního dne č.19**

Kontaktní údaje a seznam účastníků KD: viz prezenční listina

*Zápis z KD je možné připomínkovat do 2 pracovních dnů od data konání KD. Po této lhůtě se zápis stává závazným dokumentem.*

### **A) Fakturace, smluvní cena**

- A1)** Zhotovitel předloží ke konci každého měsíce dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlasení – vždy 5 dny před koncem měsíce v elektronické podobě.
- A2)** Objednatel upozorňuje zhotovitele, že měsíční fakturace musí splňovat ustanovení SoD článek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vrácena zpět.

Smluvní cena díla: 8.458.970,78 Kč bez DPH

Měsíc	Cena bez DPH	Cena s DPH
04/2023	751.941,51,-Kč	909.849,23,-Kč
05/2023	1.065.393,95,-Kč	1.289.126,68,-Kč
06/2023	825.988,53,-Kč	999.446,12,-Kč
07/2023 – odsouhlasena	651.127,39,-Kč	787.864,14,-Kč
celkem	3.294.451,38,-Kč	3.986.286,17,-Kč

### **B) Časové plánování, kontrola HMG, postup výstavby**

**Termín výstavby dle SOD ..... 50 týdnů od převzetí staveniště**

**Zahájení – předání staveniště: 22.3.2023**

**Zahájení stavebních prací: 27.3.2023**

**Dokončení díla: 8.3.2024 resp. 12.3.2024**

#### **B1) Prováděné práce**

**KD17** – V5 - provedena montáž madel, probíhá montáž SDK; V115 – dokončena a předána; V105 – provedena kontrola – provést opravu malby v 2.NP

**KD18** – V5 – bylo zjištěno, že ve VV je nevhodný materiál SDK desek do WC a koupelen – bílá deska (A). Je nutná změna na desky RBI (zelené) z důvodu prostor se zvýšenou vlhkostí; požadujeme obalit madla!!!

**KD19 – montáž SDK desek, betonáž podlah, madla obalena**
**B2) Práce na další období – do příštího KD**
**KD17** – V5 – SDK a betonáž podlah, V103 – bourání od 1.8.2023, 5 - 6.8.2023 nepůjde voda

**KD18** – V5 - SDK výměna desek, V103 – práce dle dohody – viz výše, 12 – 13.8.2023 sterilizace 1.NP – SDK, obklady, malby, úklid

**KD19** – V103 – platí termíny – viz výše – SDK + obklady – bez omezení na vodovodu; 4.9.2023 V104 – 8.9.-9.9.2023 – omezení vodovodu – konec 8/2023 – potřebujeme od ON Jičín termín na jednu noc pro přepojení v 1.PP u vyvíječe páry – termín ON Jičín sdělí příští KD

**B3) kontrola HGM výstavby**
**KD17** – byla provedena prohlídka V 103, ZHO chce změnu v HMG u V104 – zahájení od cca ½ září 2023 – ON Jičín prověří

**KD18** – Trvá – viz KD17

**KD19** - viz KD 18

**C) Body k řešení**

Řešené body	zodpovídá	termín
<b>C1) servrovna – technický dispečing</b> KD 1 – pod stropem umístěn nerezový žlab – bude odkryta kapotáž a posléze se rozhodne o výměně potrubí – dle informací provedeno nové KD 2 – servrovna nebude pracemi dotknuta KD3 - trvá	<b>GD</b>	
<b>C2) obklady a dlažby v soc.zařízeních</b> KD4 – byly předloženy vzorky dle zaslaného emailu – proběhne výběr a bude zpracován vzorkovací protokol, bude dopřesněn bílý obklad - Objednatel požaduje vyjádření – cenový dopad od zhotovitele ke změně rozměru dlažeb a protiskluzu – TRVÁ - Zasláno ocenění – bude po připomínkách finalizováno – KD11 trvá - <b>KD19 - zasláno</b> KD5 – byly vybrány vzorky obkladů a dlažeb: - Obklady koupelny – color one - rozměr 200x400 – žlutá (RAL 0858070) – mat (WAAMB222) + bílá (color one white) – mat (WAAMB104) - Obklady na opravy – color one – bílá – lesk – WAADP000, rozměr 148x198x6 - Dlažba koupelny – rozměr 300x300 – Taurus 76 Nordic (TR735076/ TR734076)), protiskluz R11	<b>INV</b>	
<b>C3) ON Jičín zajistí náhradní klíče pro práce na W102. Nábytek bude sestěhován k oknu, zakryt vč. podlahy</b>	GD	splněno
<b>C4) stoupací potrubí W5 – 2.NP – 4.NP – místnost lázně bude obložena v obkladů na opravy – bílá, lesk, 148x198x6mm, místnost WC + umyvadlo – bude upřesněno příští KD</b> NA KD 8 bylo upřesněno: 1/ bílá, lesk, 148x198x6mm – místnosti lázně 2/ bílá, mat, 148x198x6mm – místnosti WC, umyvadlo KD11 – V5 – 2. - 4.NP - místnosti lázně - nebude bourán obklad čelní stěna u okna	INV	
<b>C5) Požární ucpávky – bude dodržena stejná požární odolnost, jako u stávajícího potrubí. Požadavek na AD – ve VV jsou požární ucpávky vykázány v hodinách – prosíme o vyjasnění ocenění – pol. Č. 96 – ležaté rozvody</b> KD12 – trvá, TDI bude urgovat KD13 – splněno - AD zaslal vyjádření – předáno ZHO	<b>AD</b>	
<b>C6) Požadavek na AD – ve VV jsou stavební připomoci bez dodávky materiálu</b> KD9 - AD zaslal vyjádření: stavební připomoci ve VV je položka ve které jsou zahrnuty práce spojené s montáží a demontáží potrubí, armatur a izolace, které je nutno zhotovit a nejsou specifikovány ve výkazu výměr. Jedná se např. o podpurné	AD	

konstrukce, které budou po realizaci demontovány. Vyvěšení stávajícího vedení při úpravě konzol. Zhotovení pracovního prostoru pro lisovaný spoj atd.		
<b>C7)</b> Sterilizátor – vyvíječ páry - nutno vyřešit v 1.PP napojení. Bude prověřena skutečnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto KD16 – trvá KD17 – trvá KD18 – splněno, TDI provede kontrolu. K jednotlivým ZL je potřeba doplnit přílohu se zákresem ve výkresové dokumentaci (vyhovuje zákres rukou). OBJ zašle krycí list k ZL <b>KD19 – krycí list zaslán, ZHO zaslal přílohy k jednotlivým ZL, TDI provede kontrolu</b>	<b>ZHO, TDI</b>	<b>Příští KD</b>
<b>C8)</b> V5 – pro provádění prací bude nutná demontáž svítidla, zásuvky – zajistí ON Jičín – elektro nelze vypnout jističem v rozvaděči (jednotlivé pokoje nemají své rozvaděče). Odpojené kabely budou zakončeny v elektro krabicích KD10 – ZHO požaduje, aby v pondělí dopoledne – na výzvu, aby byla elektřina odpojena a zabezpečena		<b>Průběžně/ na výzvu ZHO</b>
<b>C9)</b> Požadavek ON Jičín na provedení přípravy kanalizace pro klima jednotky do pokojů – zadání bude předáno KD17 – trvá, ZHO zašle nové ZL KD18 – splněno, TDI provede kontrolu <b>KD19 – ZL odsouhlasen</b>	<b>ON Jičín</b>	
<b>C10)</b> Zakrývání konstrukcí – je nutno důsledně provádět zakrývání nábytku a konstrukcí proti prachu, provádění zástěn proti prachu, aby bylo zajištěno šíření prachu do okolí KD17 – trvá KD18 – trvá <b>KD19 – trvá</b>		
<b>C11)</b> madla do lázní a koupelen – bude upřesněno provedení s kotvením do podlahy/stěny, ZHO předloží technický list madla kotveného do podlahy pevné a sklopné a madla sklopného do zdiva KD17 – V5 – požadavek na řádné ukotvení madla (gynekologie), požadavek na ochránění madel – zabalení KD18 – neprovedeno, madla nejsou obalena!!! <b>KD19 – splněno</b>	<b>OBJ, ON Jičín</b>	
<b>C11)</b> KD15 sklopná sedátka – V5 (2ks) + V11 (4ks) – ON Jičín projedná jejich umístění, ZHO zašle vzorek vč. technického listu KD17 – V5 – dětské oddělení - sedátko osadit osově na čelní stěnu sprchového koutu, výška plochy na sezení 500mm od podlahy + dodávka 1 ks závěsné sklopné s opěrnou nohou do lázně – nutno doplnit výdřevu v SDK stěně – pozice vedle sprchové baterie, výška plochy na sezení 500mm od podlahy	<b>ON Jičín</b>	
<b>C12)</b> V 115 – provedeno 1ks WC nad rámec rozpočtu <b>KD19 – ZL předložen</b>		
<b>C13)</b> Obecné - před provedení záklopu SDK je nutno provést vyčištění prostoru v příčce od zbytků suti, TDI provede kontrolu KD18 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO <b>KD19 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO</b>	<b>ZHO, TDI</b>	<b>průběžně</b>

## D) Projektové práce, dokumentace

## F) Povolení, úřady

F1)

## G) Bezpečnost práce – zápis koordinátora BOZP

<b>G1) plán BOZP</b> KD 1 – předán plán BOZP. Nutné vždy s novým subdodavatelem aktualizovat plán BOZP o určenou sub včetně dokladů o proškolení KD11 – trvá, všichni pracovníci budou označeni vestami Elektromosev KD18 – není dodržováno, průběžně dodržovat <b>KD19 – není dodržováno, průběžně dodržovat</b>	<b>Info, GD</b>	<b>průběžně</b>
---	-----------------	-----------------

<b>G2)</b> KD18 – ON Jičín informoval, že nastupuje firma AG COM a bude využívat prostor skladu v 1.PP. Je nutné zajistit nářadí a materiál z důvodu zcizení. Pohyb firmy bude po celém objektu		
<b>G3 )</b>		

V rámci BOZP probíhají práce s připomínky viz výše

## H) Různé

**H1)** úklid – GD se dohodne s úklidovou službou na provádění průběžného úklidu po stavebních práce

KD18 – úklid probíhá

**KD19 – úklid probíhá**

## H2)ZL

Objednatel požaduje, aby při oceňování ZL byla dodržována SoD článek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximální míře dodržovány jednotkové ceny dle SoD.

Provedena kontrola, zaslány drobné připomínky, ZHO zaslal opravu a doplnění. TDI provede kontrolu.

ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu.

**ZHO zaslal aktualizovaný souhrn ZL vč. příloh. TDI provede kontrolu.**

## H3) schvalovací listy

KD18 – doplnit schvalovací list na madla

**KD189– doplnit schvalovací list na madla**

## Příští kontrolní den:

Datum a čas:

**14.08.2023 v 13:00 hod**

Místo:

stavba – ON Jičín

**Zapsal: Pecháčková Iva**

**Přílohy:**

**Podpisy zúčastněných – PREZENČNÍ LISTINA:**

**POZOR změna termínu KD: KD 14.8.2023 v 8hod**

**KD 4.9.2023 ve 13hod**