

PROJEKT:

## Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postížením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18\_103/0008958



<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	18.8. 2022	8.30	20

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 <a href="mailto:vnyc@kr-kralovehradecky.cz">vnyc@kr-kralovehradecky.cz</a>
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm	X	X	725 082 412 <a href="mailto:etrumm@kr-kralovehradecky.cz">etrumm@kr-kralovehradecky.cz</a>
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 <a href="mailto:tpadrian@kr-kralovehradecky.cz">tpadrian@kr-kralovehradecky.cz</a>
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 <a href="mailto:chmel@cirihk.cz">chmel@cirihk.cz</a>
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra		X	
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Pospíšilová		X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc	X	X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová		X	

### 1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

### 2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
19.1	<b>Prováděné práce</b> - Montáž věnců vč. EPS okolo panelů 1.NP - Příčky 1. PP	Jaroslav Hladík	27.7. až 3.8. 2022	<b>ano</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Výkopové práce pro základy 1NP</li> <li>- Obsyp objektu</li> </ul>			
<b>19.2</b>	<b>Plánované práce v dalším období</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výkopové práce pro základy 1NP</li> <li>- Výroba armatury věnců 1NP</li> <li>- Bednění a betonáž věnců 1NP</li> <li>- Betonáž základových pasů a ZB základů 1NP</li> <li>- Zdění opěrné stěny sever</li> <li>- Zdění příček 1NP</li> <li>- Zdění zdiva 2NP</li> </ul>	Jaroslav Hladík	18.8. až 24.8. 2022	

<b>3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>18.1</b>	Odeslat emailem paní Zbirovské na stavební úřad ohlášení dokončení demolice původního objektu.	Ing. Tomáš Padrián	28.7. 22	<b>ano</b>

<b>4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>18.1</b>	Navrhnout řešení úrovně terénu severní strany objektu u terasy místností 1.10.6 a 1.10.7 s úrovní terasy a na místo palisád u sousedního pozemku navrhnout opěrnou zeď z nároží budovy kolmo k pozemku souseda se schodištěm. Jinak nelze zaručit stabilitu svahu a oplocení severní strany.	Ing. Radko Vondra	24.8.22	
<b>18.2</b>	Vyřešit zpřístupnění východní zahrady z prostoru vstupu do 1.PP.	Ing. Radko Vondra	24.8.22	
<b>18.3</b>	Vyřešit odtok dešťové vody z anglických dvorků.	Ing. Radko Vondra	24.8.22	
<b>19.1</b>	Stanovit úroveň terénu východní strany pod okny	Ing. Radko Vondra	24.8.22	
<b>20.2</b>	AD připraví dokument s vyjádřením o provedení vrtů pro tepelné čerpadlo	Ing. Radko Vondra	22.8.22	
<b>20.3</b>	AD prověří u firmy Goldbeck provedení panelů stropu ve 2NP v prostoru u schodiště – konzolové panely a panel na I nosnících	Ing. Radko Vondra	24.8.22	

<b>5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík</b>				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>5.5</b>	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Tábořský	hrmg	<b>trvá</b>
<b>17.1</b>	Objednatel upozorňuje, že stavba je stále v prodlení cca 14 dní a tato situace nesmí mít vliv na termín dokončení stavby. Zhotovitel představi opatření, která harmonogram dostojí.	Jaroslav Hladík	27.7. 22	
<b>18.1</b>	Zhotovitel upraví pohledovou stranu opěrné zdi ze ztraceného bednění severní strany vhodným způsobem.	Jaroslav Hladík	hrmg	
<b>18.2</b>	Zhotovitel provede obsyp budovy severní strany objektu u terasy místností 1.10.6 a 1.10.7 s úrovní terasy a vyčká na řešení	Jaroslav Hladík	hrmg	

	opěrné zdi.			
18.3	Zhotovitel bude udržovat čistou komunikaci zejména na výjezdu ze staveniště.	Jaroslav Hladík	hrmg	ano
18.4	Připravit ke kontrole TDI soupis provedených prací za měsíc červenec jako podklad pro fakturaci.	Jaroslav Hladík	2.8. 22 6.8. 22	ano
18.5	Přijmout opatření směřující k naplnění původního harmonogramu.	Jaroslav Hladík	4.8. 22	
19.1	Aktualizovat harmonogram	Jaroslav Hladík	17.8. 22	Ano
19.2	Připravit ke schválení změnový list č. 4.	Monika Žylková	17.8. 22	ano
20.1	Zhotovitel připraví dokument o realizaci 8ks vrtů pro tepelné čerpadlo	Jaroslav Hladík	22.8.22	

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
19.1	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	ano
19.2	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	ano

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

***Příští kontrolní den se bude konat 24.8. 2022 v 8.30 hod na staveništi pokud nebude určeno jinak.***

