

PROJEKT:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

KRÁLOVÉHRAJ
KRAJ



CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	31.8. 2022	8.30	21

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 vnyc@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 etrumm@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián		X	724 010 463 tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 chmel@cirihk.cz
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra		X	
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Pospíšilová		X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc		X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová	X	X	

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
21.1	Prováděné práce <ul style="list-style-type: none">- Výkopové práce pro základy 1NP- Výroba armatury věnců 1NP- Bednění a betonáž věnců 1NP- Betonáž základových pasů a ZB základů 1NP- Zdění opěrné stěny sever- Zdění příček 1NP- Zdění zdiva 2NP	Jaroslav Hladík	18.8. až 31.8. 2022	ano

21.2	Plánované práce v dalším období <ul style="list-style-type: none"> - Pokládka panelů 2NP a schody do 2NP - Příprava a betonáž základové desky 1NP - Bednění a betonáž věnců 2NP - Betonáž panelů 2NP - Zdění nových opěrných zdí - Rozvody ZTI a vody 1NP a 1PP - Zdění zdiva 1NP 	Jaroslav Hladík	31.8. až 7.9. 2022	
------	---	-----------------	-----------------------------	--

3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno

4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra				
pozice	předmět	zajistí	termín	splněno
18.1	Navrhnout řešení úrovně terénu severní strany objektu u terasy místností 1.10.6 a 1.10.7 s úrovní terasy a na místo palisád u sousedního pozemku navrhnout opěrnou zeď z nároží budovy kolmo k pozemku souseda se schodištěm. Jinak nelze zaručit stabilitu svahu a oplocení severní strany.	Ing. Radko Vondra	24.8.22	ano
18.2	Vyřešit zpřístupnění východní zahrady z prostoru vstupu do 1.PP.	Ing. Radko Vondra	24.8.22	ano
18.3	Vyřešit odtok dešťové vody z anglických dvorků.	Ing. Radko Vondra	24.8.22	ano
19.1	Stanovit úroveň terénu východní strany pod okny	Ing. Radko Vondra	24.8.22	ano
20.2	AD připraví dokument s vyjádřením o provedení vrtů pro tepelné čerpadlo	Ing. Radko Vondra	22.8.22	ano
20.3	AD prověří u firmy Goldbeck provedení panelů stropu ve 2NP v prostoru u schodiště – konzolové panely a panel na I nosnících	Ing. Radko Vondra	24.8.22	
21.1	Vyřešit úroveň terénu západní a jižní strany, kdy k sousednímu pozemku je převýšení cca 2 m bez opěrné zdi a podlaha 1.NP je cca 60 cm pod úrovní terénu a hluboko pod silnicí. Z úrovně 1.NP jsou výstupy na terasy, které musí být v úrovni podlahy. Pokud odebereme terén (což je jediná možnost), zcela určitě spadne lípa a musíme řešit i výjezd na komunikaci a gabionovou opěru k sousedovi. !!!!	Ing. Radko Vondra	7.9. 22	
21.2	Dodání autorizovaného kompletního paré DPS na stavbu, odstranit rozpory mezi elektronickou a tištěnou verzí, autorizovat všechny výkresy a TZ	Ing. Radko Vondra	7.9. 22	

5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík				
pozice	předmět	zajistí	termín	splněno
5.5	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra	hrmg	trvá

	Chmelem.	Ivo Táborský		
18.1	Zhotovitel upraví pohledovou stranu opěrné zdi ze ztraceného bednění severní strany vhodným způsobem.	Jaroslav Hladík	hrmg	
18.2	Zhotovitel provede obsyp budovy severní strany objektu u terasy místností 1.10.6 a 1.10.7 s úrovní terasy a vyčká na řešení opěrné zdi.	Jaroslav Hladík	hrmg	ano
18.4	Připravit ke kontrole TDI soupis provedených prací za měsíc červenec jako podklad pro fakturaci.	Jaroslav Hladík	2.8. 22 6.8. 22	ano
19.2	Připravit ke schválení změnový list č. 4.	Monika Žylková	17.8. 22	ano
20.1	Zhotovitel připraví dokument o realizaci 8ks vrtů pro tepelné čerpadlo	Jaroslav Hladík	22.8.22	ano
21.1	Připravit ke kontrole TDI soupis provedených prací za měsíc srpen jako podklad pro fakturaci.	Jaroslav Hladík	5.9. 22	
21.2	Předložit výsledek (Proktokol) měření výšky hladiny studny u p.Pleskota	Jaroslav Hladík	7.9. 22	
21.3	Zpracovat a předložit tabulku měření hladin studní s uvedením data měření, uvést výšky poklesu hladiny k datu měření	Jaroslav Hladík	7.9. 22	

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
21.1	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	ano
21.2	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	ano

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

Příští kontrolní den se bude konat 7.9. 2022 v 8.30 hod na staveništi.

