

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2012

obchodní jméno: **Královéhradecký kraj**  
adresa sídla : Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ : 70889546  
DIČ : CZ70889546  
jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtmán kraje  
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno : **ŠINDLAR s.r.o.**  
adresa sídla : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
IČ : 26003236  
DIČ : CZ26003236  
registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512  
jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012 týkající se plnění na základě veřejné zakázky „II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji – 2“ (dále jen „smlouva“). V návaznosti na prodlevy v předání vstupních dat lesní hospodářské evidence ze strany vlastníků dotčených lesních porostů, které jsou nezbytnou součástí návrhů plánů péče ZCHÚ, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva upravuje následovně:

1. Ve smlouvě se v článku 3. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ v bodu 3.2. písm. a) ruší a jeho text se nahrazuje následujícím zněním:

a) činnosti dle odst. 2.5 písm. a) a b) budou ukončeny do 15. 02. 2013,

2. Tímto dodatkem se ve vztahu ke změně dílčího termínu plnění podle bodu 3.2. a) smlouvy mění příloha č. 1 smlouvy. Upravené znění přílohy č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.


6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. *PK/39/1670/2012* ze dne *17.12.2012*.

V Hradci Králové dne  
za stranu objednatele

*19. 12. 2012*

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3

  
Bc. Lubomír Franc  
hejtmán Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne *14. 12. 2012*  
za stranu zhotovitele

  
Ing. Miloslav Šindlar  
jednatel ŠINDLAR s.r.o.

**ŠINDLAR s.r.o.**

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz  
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

-06-

## Příloha 1: Plán fakturace

## II. projekt vytváření územní soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - 2

## HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA

TERMÍN PLNĚNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ	2012				2013			CELKEM
	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	
SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ	750 000	1 000 000	850 000					2 600 000
TERÉNNÍ A INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUMY	250 000	900 000	900 000	250 000				2 300 000
NÁVRHY PLÁNŮ PÉČE *)		650 000	1 885 000		680 602			3 215 602
NÁVRHY NA VYHLÁŠENÍ ZCHŮ *)			350 000		350 000			700 000
GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VYHL. ZCHŮ	1 600 000	2 750 000	2 350 000	425 387				7 125 387
GEODETICKÉ PRÁCE PO VYHL. ZCHŮ					1 800 037	1 253 700		3 053 737
OZNAČENÍ HRANIC ZCHŮ						600 000	1 908 046	2 508 046
INFORMAČNÍ BROŽURY (I. projekt)	180 000							180 000
INFORMAČNÍ BROŽURY (II. projekt)							240 000	240 000
<b>PLÁN FINANČNÍHO PLNĚNÍ V KČ ZA Q</b>	<b>2 780 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>6 335 000</b>	<b>675 387</b>	<b>1 030 602</b>	<b>2 400 037</b>	<b>3 401 746</b>	<b>21 922 772</b>
<b>PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NEJPOZDĚJI K DATU</b>	<b>31.3.2012</b>	<b>30.6.2012</b>	<b>30.9.2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>15.2.2013</b>	<b>30.6.2013</b>	<b>31.8.2013</b>	

\*) Zahrnuje náklady na projednání dle bodu 2.5 e) smlouvy o dílo  
Položky harmonogramu jsou uvedeny bez DPH