

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2012**  
(dále jen „Dodatek č. 3“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatelem“) na jedné straně

a

(2) **M-SILNICE a.s.**

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Milošem Matějí, místopředsedou představenstva a.s.

Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**II/284 Lázně Bělohrad – Vidoň (úprava směrového vedení trasy)**“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 4 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 16. 12. 2011** se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Přerušení stavby		1. 11. 2012 – 7. 11. 2012
Zahájení prací po přerušení stavby		8. 11. 2012
Termín dokončení prací		18. 11. 2012
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	30. 12. 2012

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty** se mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 3 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011.

V Hradci Králové dne 7. 11. 2012

V Hradci Králové dne 6. 11. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**M-SILNICE a.s.**

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

.....  
Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

.....  
Ing. Miloš Matějů  
místopředseda představenstva a.s.

.....  
Ing. Václav Kučera  
člen představenstva a.s.

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196868  
(20) **ŘEDITELSTVÍ**  
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33875
Registrační číslo projektu :	CZ.1.13/1.1.00/29.01197
Smlouva o dílo uzavřena dne :	14.3.2012

4

Název stavby :

**II/284 Lázně Bělohrad - Vidoň**

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

Projekt servis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČ 25297538

Zhotovitel :

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868

Popis a zdůvodnění změny :

Správce stavby nařídil zastavení prací na stavebním objektu SO 101 včetně staveništní dopravy a na SO 801a,b. Při prohlídce stavby bylo zjištěno , že v sobotu 27.10. napadlo a roztálo více než 10 cm sněhu a následně deště od pondělí 29.10 až do čtvrtka 1.11. způsobily nasáknutí konstrukce vozovky vodou a ta následně ztratila únosnost nejen pro provádění pokládky asfaltových vrstev ale i pro staveništní dopravu. Vzhledem k rozbahnění okolního území mezi novou komunikací a původní silnicí nelze pokračovat v provádění rekultivací z důvodu velkého rizika poškození stávajícího drenážního systému sousedního pole. Stavba se přerušuje od 1.11.2012 do středy 7.11.2012. Stavba se přerušuje na 1 týden. Termín dokončení stavebních prací se posouvá na 18.11.2012 a termín dokončení stavby se posouvá na 30.12.2012. Dne 7.11.2012 bude stav znovu posouzen a rozhodnuto o dalším postupu





Přílohy evidenčního listu :

1.	Zápis ve stavebním deníku ze dne 1.11.2012
2.	HMG
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle cenové nabídky :	Cena dle SML o dílo a dodatku č.1+2+3	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 4	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
14 093 199,32 Kč	14 177 565,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 177 565,32 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:			84 366,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	M-SILNICE a.s.	Kunt	1.11.2012	
Projektant :	Projekt servis Jičín s.r.o.	ing. Podlipný	1.11.2012	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		ing. Charousek	1.11.2012	
Technický dozor :		Hrdlička	1.11.2012	
Supervize :				

ZÁPIS 1 1.11.2012

z. VEDOUČÍ NG STAVBY Z. ÚČETI:

SÚB - ING. CHRZOUZEK, P. HRDLIČKA, P. BULIČEK

M-SILNICE - ING. VÁRNEVIC

G. PROJEKTANT - ING. PODLIPNY

SILNICE JICHA - P. STUCHLÍK, TEJMER

SPRÁVCE STAVBY NERIZNĚ ZESTAVENÍ PRACÍ NG SO 101

VĚTRNÉ STAVENÍSTAV DOPRAVY A NG SO 402 801 a, b

PŘI PROHLÍDKĚ STAVBY BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE VÍCE JAK 10 CM

SKĚHU A UKLONĚNÍM DEŠTŮ OD POUDELI 29.10 KŽ DO 1.11. OT

KONSTRUKCE VOZOVNÍ NYSKLA VODPU A ZTRATILA ÚVĚSLOST

I PRO STAVENÍSTAV DOPRAVY. NĚKTERÁ POŠKOZENÁ MÍSTĚ

MUSÍ BYT VYKONÁVÁNA, PŘERÁŠENÍ STAVBY VE DO STŘEDY 7.11.

KDY BUDE USTÁVĚN ZLOVU POSOUZEN STAV. A ROZHODNUTO

o DALŠÍM POSTUPU.

ING. CHRZOUZEK

Č. HRDLIČKA

P. BULIČEK

ING. VÁRNEVIC


ING. PODLIPNY

Z. STUCHLÍK

O. TEJMER



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



Název akce:	II/284 Lázně Běláhrad - Vidon (úprava směrového vedení trasy)
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Provazské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupení zadavatele:	70889546
Slavební podnikatel:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kurnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
Objemné vedení provádění stavby:	27502988
Slavební dozor:	42196668
Autorský dozor projektanta:	Ing. Martin Budík
Koordinátor pro přípravu stavby:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kurnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4, Černík Hrubá, Petr, Buziák
Koordinátor pro realizaci stavby:	25207538
	Projektáevna Jičín s.r.o., Jirňovská 291, 506 01 Jičín, Ing. Josef Prochýzka
	mbyl stavoven
	27502988
	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kurnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLAN BOZP NA STA VENIŠTI

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel / Podzhotovitelé	2012												Požadované doklady	Koordinační situace		
				květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben			květen	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky		M - SILNICE a.s. a/neb ČEZ															<p>stavěbní deník, seznam provedení, revidovaný a přezkoušený plán, seznam o zahájení prací, školení BOZP osob na pracovišti, postupy předávání rizik mezi subdávatelem,</p> <p>revize střešních průřazů, průřazy obušky střešních střešních, světelné průřazy, revidované a kontroly je spotřebičů, školení práce ve výšcech nad 1,5 m, seznámení a TP</p> <p>seznamění s hlavními povodňovými plány, seznámení s TP, protokol o předání a převzetí lesů</p>	<p>Ing. Roman Jančík, dne: 1.11.2012</p> <p>M-SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO 42196668 účetní číslo účtu: CZ42196868 500 03 Lázně Běláhrad, Káňové, Bř. Štefán 492</p>
8	Přeložka energetických vedení		M - SILNICE a.s.																
SO 010a	Příprava území		M - SILNICE a.s.																
SO 101	Úprava směrového vedení v km 1,560 - 1,840		M - SILNICE a.s.																
9	Úprava pláňné se zhuť. v hor. tř. 1-4		M - SILNICE a.s.																
19	Vozovkové vrstvy ze šléřkordní		ZBA Geotech s.r.o.																
21	Zpevnění krajnic ze šléřkordní		M - SILNICE a.s.																
25	Asfaltový beton tl. 40 mm (nová krytová vrstva)		M - SILNICE a.s.																
27	Asfaltový beton tl. 60 mm (nová ložná vrstva)		M - SILNICE a.s.																
28	Asfaltový beton tl. 70 mm (nová podkladní vrstva)		DZ Náchod s.r.o.																
36	Vodor. doprava znač. plastem hladké - dod a pokládka		M - SILNICE a.s.																
42	Přikop. žlabů Z bet.vr. S do 600 mm do SP tl. 100mm		M - SILNICE a.s.																
SO 102	Úprava směrového vedení v km 2,280 - 2,640		M - SILNICE a.s.																
8	Uložení sypatinny do náspů se zhuť na 96% PS		M - SILNICE a.s.																
12	Úprava pláňné se zhuť. v hor. tř. 1-4		M - SILNICE a.s.																
17	Úprava podloží vápněním hl do 0,3 m		ZBA Geotech s.r.o.																
21	Vozovkové vrstvy ze šléřkordní		M - SILNICE a.s.																
22	Zpevnění krajnic ze šléřkordní		M - SILNICE a.s.																
26	Asfaltový beton tl. 40 mm (nová krytová vrstva)		M - SILNICE a.s.																
28	Asfaltový beton tl. 60 mm (nová ložná vrstva)		M - SILNICE a.s.																
29	Asfaltový beton tl. 70 mm (nová podkladní vrstva)		M - SILNICE a.s.																
39	Vodor. doprava znač. plastem hladké - dod a pokládka		DZ Náchod s.r.o.																
43	Přikop. žlabů Z bet.vr. S do 600 mm do SP tl. 100mm		M - SILNICE a.s.																
SO 105	Objednávané trasy (L, DIO)		SÚS KHK a.s.																
SO 403	Přeložka telekomunikačního vedení		VSV Connect s.r.o.																
SO 801a	Rekultivace staré vozovky		M - SILNICE a.s.																
SO 801b	Rekultivace staré vozovky		M - SILNICE a.s.																
3	Rozpoštění omnice v rovině		M - SILNICE a.s.																
2	Odkop pro spod stavbu silnic a žel. tř. 1-4		M - SILNICE a.s.																
5	Rozpoštění omnice v rovině		M - SILNICE a.s.																
SO 802a	Vegetační úpravy v km 1,560 - 1,840		M - SILNICE a.s.																
SO 802b	Vegetační úpravy v km 2,280 - 2,640		M - SILNICE a.s.																

3.9.2012  
18.11.2012  
10 týdnů  
30.12.2012  
16 týdnů (doba realizace stavebních prací + 6 týdnů)

Termin zahájení stavby :  
Termin dokončení prací :  
Doba realizace stavebních prací :  
Termin dokončení stavby :  
Doba realizace stavby :