

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2012

Evidenční číslo objednatele: 176/2012

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem kraje

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Domistav CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Zdislavem Mazurem – předsedou představenstva

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454 ze dne 13.9.2005

bankovní spojení: Raiffesbank a.s.

číslo účtu: 2125302001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2012 (dále jen „Smlouva“), kterou shora uvedené strany mezi sebou uzavřely, a jejímž předmětem je **provedení stavebních prací spojených s projektem Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva**. Tímto Dodatkem se Smlouva upravuje následovně:

1. V bodě 4.1 Smlouvy, se za poslední větu doplňuje následující text:

Dílo bude zhotovitelem provedeno také v souladu se změnami uvedenými v dále uvedených změnových listech, které společně tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku ke Smlouvě, čímž se stávají nedílnou součástí smluvního ujednání mezi smluvními stranami:

1. Změnový list č. 1 ze dne 06.03.2012
2. Změnový list č. 2 ze dne 06.03.2012
3. Změnový list č. 3 ze dne 16.03.2012
4. Změnový list č. 4 ze dne 20.03.2012
5. Změnový list č. 5 ze dne 20.03.2012
6. Změnový list č. 6 ze dne 29.03.2012
7. Změnový list č. 7 ze dne 29.03.2012
8. Změnový list č. 8 ze dne 29.03.2012

2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2012, se cena díla uvedená v odst. 6.2 Smlouvy (evidenční číslo Smlouvy objednatele 176/2012) navyšuje o 218 069,00 Kč bez DPH na celkovou částku 1 842 240,81 Kč bez DPH.
3. V Článku 5 Doba a místo plnění v odstavci 5.2 - Termíny a místa plnění díla se mění termín plnění následovně:
Původní znění uvedené ve Smlouvě:
 - Ukončení doby plnění do: 60 dnů od zahájení pracíse nahrazuje novým zněním:
 - Ukončení doby plnění do: 90 dnů od zahájení prací
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ze dne 23.04.2012.

Příloha: Změnové listy uvedené výše v tomto Dodatku

V Hradci Králové dne 26. 4. 2012

V Hradci Králové dne 23.04.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

.....
Domistav CZ a.s.
Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva