

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2012
(dále jen „Dodatek č. 1“)
ev. číslo zhotovitele: 7 – 2439A11 (5665)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu: 43-1430860267/0100
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 1 – Čechy východ
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ: 452 73 910
DIČ: CZ54273910
zastoupený Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem odštěpného závodu 1 a Ing. Milanem Rampíchem, vedoucím inženýrem odštěpného závodu 1 – na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd. B, vložka 1518
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.:5032769001/2700
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800
Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300
Oberbank AG Česká republika, č.ú.: 7000017891/8040
ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500
(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**II/297 Čistá – Černý Důl – Jánské Lázně – Svoboda nad Úpou – úsek
IV a V**“.

Na základě vzájemné dohody sjednaly smluvní strany z důvodu změn díla č. 1 a 2 následující
změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c)**
Nabídka Zhotovitele ze dne 5. 1. 2012 se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující
termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
1. část stavby – 1. etapa – úsek V.		
Datum zahájení prací		9. 4. 2012
Přerušování stavby		6. 8. 2012 – 19. 8. 2012
Zahájení prací po přerušování stavby		20. 8. 2012
Termín dokončení prací		9. 9. 2012
Termín dokončení stavby	1.1.3.3.	21. 10. 2012
Doba realizace stavby		20 týdnů + 6 týdnů

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty** se z důvodu změn a přerušení stavby mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21. 11. 2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011.


V Hradci Králové dne 02. 08. 2012

V Praze dne 30. 07. 2012


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


Zhotovitel
Ing. Pavel Hirsch
ředitel odštěpného závodu
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
odštěpný závod 1 – Čechy východ

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


Ing. Milan Rampich
vedoucí inženýr odštěpného závodu
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
odštěpný závod 1 – Čechy východ
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
odštěpný závod 1 - Čechy východ

- 3 -

